

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ОАО "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" г.ПРОХЛАДНЫЙ ЗА 2014 Г.

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" ____ " _____ 20 ____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО		13,956	12,470	2,462	2,524	4,967	4,824	3,745	4,706	2,782	0,416	12,470	0,416	12,470	0,416			-1,486			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		11,174	12,081	2,462	2,524	4,967	4,824	3,745	4,706		0,027	12,082	0,027	12,082	0,027			0,907	1,1	0,907	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		11,174	12,081	2,462	2,524	4,967	4,824	3,745	4,706		0,027	12,082	0,027	12,082	0,027			0,907	1,1	0,907	
1	КЛ-10кВ Ф-700		0,887	0,769			0,887	0,769					0,769		0,769				-0,118	13,3	-0,118	
1	КЛ-0,4кВ ТП-152 Ф-12			0,027								0,027	0,027	0,027	0,027				0,027		0,027	
2	ВЛ-0,4кВ ТП №93 Ф-1,8		2,040	2,026			2,040	2,026					2,026		2,026				-0,014	0,7	-0,014	
3	ВЛ-0,4кВ ТП №75 Ф-4		1,010	1,042	1,010	1,042							1,042		1,042				0,032	3,2	0,032	
4	ВЛ-0,4кВ ТП №75 Ф-1,2,3		1,452	1,482	1,452	1,482							1,482		1,482				0,030	2,1	0,030	
5	ВЛ-0,4кВ ТП №93 Ф-4,6		2,040	2,029			2,040	2,029					2,029		2,029				-0,011	0,5	-0,011	
6	ВЛ-0,4кВ ТП №87		0,556	0,232					0,556	0,232			0,232		0,232				-0,324	58,3	-0,324	
7	ВЛ-0,4кВ ТП №85		0,953	0,321					0,953	0,321			0,321		0,321				-0,632	66,3	-0,632	
8	Замена трансформаторов- 7 шт		2,236	1,158					2,236	1,158			1,158		1,158				-1,078	48,2	-1,078	
8	Замена эл.оборудов-я на КСО в РП-3			2,995									2,995		2,995				2,995		2,995	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2	Новое строительство		2,782	0,389								2,782	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389					-2,393
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1																						
2																						
...																						
2.2	Прочее новое строительство		2,782	0,389								2,782	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389					-2,393
1	Приобретение АПТЛ-17		2,782									2,782										-2,782
	Приобретение ручной лебедки			0,048								0,048	0,048	0,048	0,048	0,048						0,048
	Приобретение спец прицепа			0,341								0,341	0,341	0,341	0,341	0,341						0,341
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
...																						
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.