

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Городские электрические сети»

«*Резерв*» « 29 » декабря 2022 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на год	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ВЛ и УО															
1	Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4-10 кВ	км	15	-	-	1,5	2	2	2	2	2	2	1,5	-	-
2	Выправка опор ВЛ-0,4-10 кВ	шт.	8	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-
3	Нанесение знаков безопасности на опорах ВЛ-0,4-10 кВ	фидер	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
4	Нанесение нумерации на опоры ВЛ-0,4-10 кВ	фидер	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
5	Мелкий ремонт и наладка РЛНДз-10	шт.	12	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	3	-
6	Профилактические испытания заземляющих контуров ВЛ	фидер	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
7	Обходы и осмотры ЛЭП 10 кВ ИТР	фидер	45	-	-	5	5	5	7	8	5	5	5	-	-
8	Замена ветхих опор	шт.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
9	Замена проводов на большее сечение	км.	3,975	1,11			0,78			1,35			0,735		
10	Замена дефектных изоляторов	шт.	10	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	-
11	Чистка изоляторов	шт.	30	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-
ТП и КЛ															
12	Покос травы в охранной зоне ТП, РП	шт.	126	-	-	-	30	30	30	36	-	-	-	-	-
13	Ремонт и наладка электрооборудования РУ-0,4 кВ	ТП	126	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16
14	Ремонт и наладка ВН, ВНА, ЛР	шт.	20	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5
15	Нанесение указателей КЛЭП	шт.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
16	Доливка масла в силовые трансформаторы	литр	100	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25
17	Профилактические испытания заземляющих устройств ТП	ТП	12	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
18	Профилактические испытания силовых трансформаторов	ТП	13	2			11			-	-	-	-	-	-
19	Профилактические испытания КЛЭП	каб.	67	12			20			17			18		
20	Замена замков в дверях РУ- 0,4-10 кВ	шт.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1

Составил инженер ПТО *Филиппов* Филиппов К.В.